

Id	i	Opgavetitel	Opgavenavn	Varighed	Startdato	Slutdato	Tidsplan																							
							Kvt 2 2023 apr	maj	jun	Kvt 3 2023 jul	aug	sep	Kvt 4 2023 okt	nov	dec	Kvt 1 2024 jan	feb	mar	Kvt 2 2024 apr											
1			Elevparken - Elev	186 dage?	ma 01-05-23	ti 27-02-24																								
2			Etape 1 - Tagrenovering nr. 41 - 51	69 dage	ti 09-05-23	on 13-09-23																								
15			udvendig sokkelarbejde	12 dage	on 20-09-23	to 05-10-23																								
16			Etape 2 - Tagrenovering nr. 53-61	57 dage	on 24-05-23	fr 08-09-23																								
29			udvendig sokkelarbejde	12 dage	ma 04-09-23	ti 19-09-23																								
30			Etape 3 - Tagrenovering nr. 63 - 69	58 dage	ti 29-08-23	to 16-11-23																								
43			udvendig sokkelarbejde	12 dage	on 20-09-23	to 05-10-23																								
44			Etape 3 - 2.del Beboerhuset - Tagrenovering	57 dage	on 06-09-23	to 23-11-23																								
57			udvendig sokkelarbejde	12 dage	ma 04-09-23	ti 19-09-23																								
58			Etape 4 - Tagrenovering nr. 73 - 81	57 dage	to 16-11-23	on 14-02-24																								
71			udvendig sokkelarbejde	12 dage	to 17-08-23	fr 01-09-23																								
72			Etape 5 - Tagrenovering nr. 83 - 93	57 dage	ti 14-11-23	ma 12-02-24																								
85			udvendig sokkelarbejde	12 dage	ma 03-07-23	on 16-08-23																								
86			Etape 6 - Tagrenovering nr. 95 - 103	57 dage	on 31-01-24	to 18-04-24																								
99			udvendig sokkelarbejde	18 dage	on 07-06-23	fr 30-06-23																								
100			Etape 7 - Tagrenovering nr. 105 - 115	57 dage?	ti 30-01-24	on 17-04-24																								
113			udvendig sokkelarbejde	25 dage	ma 01-05-23	ti 06-06-23																								
114			Mestergennemgang	8 dage	ti 19-03-24	to 28-03-24																								
115			Samlet aflevering, iht udbudstidsplan	1 dag	ti 27-02-24	ti 27-02-24																								
116			Samlet aflevering iht, realistisk tidsplan med erfaringgrundlag fra Fuglekærvænget	1 dag?	to 18-04-24	to 18-04-24																								

Projekt: 01.03.23_Vejledende D
Dato: ti 21-03-23

Opgave

Opdeling

Milepæl

Hovedopgave

Projektoversigt

Inaktiv opgave

Inaktiv milepæl

Inaktiv oversigt

Manuel opgave

Kun varighed

Manuel oversigtsopfølgning

Manuel oversigt

Kun start

Kun slutdato

Eksterne opgaver

Ekstern milepæl

Deadline

Fremdrift

Manuel status

Side 1