



Afd. 25
Finsensgade
Juni 2015

Nyhedsbrev 4 - renoveringen i Finsensgade

Vi har i samarbejde med tømrer- og snedkerfirmaet Egil Rasmussen A/S revideret tidsplanen for vinduesudskiftning og tagarbejde i afdelingen.

Vejledende tidsplan

Tagarbejder udføres sideløbende med vinduesudskiftninger.

Finsensgade 53: opstart medio juni - færdig primo august

Finsensgade 55: opstart ultimo juli - færdig ultimo august

Finsensgade 57: opstart medio august - færdig medio september

Finsensgade 59: opstart primo september - færdig primo oktober

Der vil blive en samlet aflevering af tagarbejde og vinduesudskiftning ultimo oktober 2015.

Der tages forbehold for tidsplanen, da der kan ske forskydninger med vinduesleverancerne.

Sommerferie

Som udgangspunkt arbejdes der ikke i uge 28, 29 og 30 (6.-26. juli 2015), men der kan muligvis forekomme tagarbejder.

Sommerferieugerne ligger fast uanset eventuelle forskydninger i ovenstående tidsplan.

Varslinger

Sammen med entreprenøren vil vi i god tid inden opstart uddele varslinger.

Varslingerne vil indeholde informationer om tidsfrister, nøgleafleveringer, nødvendig rydning af arbejdsområder, kontaktpersoner m.v.