

Nyhedsbrev 5 - renoveringen i Finsensgade

Status og tidsplan

Renoveringen følger tidsplanen.

Arbejder med udskiftning af vinduer forventes afsluttet i uge 40. I den forbindelse vil alle beboere have modtaget en mangelliste. På den noteres eventuelle fejl og mangler. Det vil endvidere fremgå af listen, hvordan den videre proces omkring mangelgennemgang finder sted.

Tagarbejder forventes afsluttet i uge 44 og umiddelbart herefter vil de sidste stilladser blive nedtaget.

Udskiftning af kældervinduer kan først finde sted ultimo november 2015 grundet leverance. Beboere, der i deres kælderrum har et vindue, vil få direkte besked om udskiftningen.

Projektforhold

De nye altandøre bliver leveret med låse og skal ved åbning betjenes med to hænder. Det synes flere beboere er uhensigtsmæssigt.

På den baggrund er det besluttet, at du skal vælge mellem to løsninger - enten en løsning, hvor du fortsat bruger nøglen eller en løsning, hvor du får fjernet nøglen, så døren kun kan betjenes via grebet.

Når renoveringen er gennemført, husstandsomdeler vi en seddel, hvor du bedes afkrydse, hvilken løsning du ønsker. Har du spørgsmål eller er du i tvivl om, hvilken løsning, du skal vælge, kan du kontakte varmemester Teddy Rasmussen.

Vi skal beklage de gener, det forårsagede, at stilladsarbejderne arbejdede på en søndag.